

臺中國際會展中心屋頂示意及現況圖

一、建築物示意圖



二、工程進度圖(111年9月)

實際進度：60.81%

施作工項：

全區弱電、給水、消防、排水系統配管、
電力系統線槽安裝、匯流排安裝

展覽棟：

N區：B2F&B1F門框安裝、帷幕牆施作、
輕隔間施作

S區：1F外擴C串道鋼筋綁紮&模板組立、
5F牆模板組立、3F牆模板組立、
2F&3F外牆泥作打底

M區：1F獨立柱鋼筋綁紮、4F防火被覆施作、
屋面板連結板及方管、玻璃棉施作

會議中心棟：

N區：1F牆模板組立、2F梁柱鋼筋綁紮

S區：2F柱鋼筋綁紮

